

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 121551
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0497.79.07.51
e-mail: ewk@outlook.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5048997
Voork. verslagnr.:
Datum: 21/06/2018

Klant / Opdrachtgever:
ELEKTRICITEITSWERKEN KRISTOF
SHAVOTSTRAAT 83
3130 BEGIJNENDIJK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande **Type lokalen:** woning
Plaats onderzoek: BARON CAROLYLAAN 61 LIER 2500
Aard onderzoek: controlebezoek **Volgens AREI Art.:** 86/271/278
Datum onderzoek: 13/06/2018 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 30/06/2043 **Onderzoeker:** MICHIELS ERWIN
Eigendom van: VOSSEMEREN, Koningin astridlaan 1/2, 2550 Kontich
Installateur: ELEKTRICITEITSWERKEN KRISTOF, SHAVOTSTRAAT 83, 3130 BEGIJNENDIJK
B.T.W.: - **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - **Teller nr.:** - **Stand I :-** **Stand II -**
Aansluiting: ondergronds **Wachtbuis:** niet geplaatst **Isolatieplaat:** nvt
Dienstspanning: 1 x 230V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 2p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Aardelektrode: type: pennen **sectie:** 16 mm² **spreidingswaarde:** 18 Ohm
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 2p 40A/30mA
Werkung testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolati weerstand:** 244 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen:** 9+3
Bord 1: 5x kring 10x aut. 1p 16A 3000A
1x kring 2x aut. 1p 32A 3000A
1x kring 2x aut. 1p 25A 3000A
1x kring 2x zek. 1p 4A 3000A
Bord 2: 2x kring aut. 2p 16A 3000A
1x kring aut. 2p 20A 3000A

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N
I Geen

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker