

# TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW




Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN

Van der Sweepstraat 3 bus 44  
2000 Antwerpen  
Tel. 03 216 28 90  
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL

Clovislaan 15  
1000 Brussel  
Tel. 02 230 97 69  
Fax 02 230 26 76



EAN: \_\_\_\_\_

Ref.: \_\_\_\_\_ Teller nr. \_\_\_\_\_

Index: \_\_\_\_\_

O. ref.: \_\_\_\_\_

U. ref.: \_\_\_\_\_

AG NR. 20/11/005/01

## PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Clemenshoek 67  
Weg Tellegem

EIGENAAR: 2870 Rec

Adres: \_\_\_\_\_

OPDRACHTGEVER: N.V. b2 Technid

Adres: Vlaamse i 90

INSTALLATEUR: 2000 Antwerpen

Adres: \_\_\_\_\_

BTW of IK: \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek: 05/10/12 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (T.B. art. 231) (V.B. art. 10.81)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzuuring - verkoop woonruimte Type der lokalen: Voorlopig def

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86 aansluiting

Aansluiting: Spanning 3x400+N V Bescherming van de aansluiting 40 A Publiek

Leidingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup> Alg. schakelaar: type AD1

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleiders Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1; RA: 2,1 Ohm; RI tot 100 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: \_\_\_\_\_

### BESCHRIJVING:

\* 1 diff 4p/40A/0,3A

\* 1 Aud 2p/10A

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OFF NOTA'S: geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam:
handtekening:

### PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, OF HUURDERS: Zie keerzijde

BESLUIT: 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de schakelaars en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op na afwerking (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitbreiding, voor deze datum.  
2. De installatie is niet conform.  
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op \_\_\_\_\_

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

B. BOEKS

De directeur,

