

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministere


O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 326/12030865

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Gamiel Paulusstraat 41
1ste 9630 Aartselaar

EIGENAAR: De Pole

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 2066047
Index: _____

Datum van het onderzoek: 08/03/2018 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.0-2009) (F.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwarend - verkoop wooneenheid: Type der lokalen: appartement 6de

Begin werken: Vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 24/230V V Bescherming van de aansluiting autotek A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40A 300mA

De van de aardelektrode: twee baren - pennen horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 5; RA: 17 Ohm; RI tot 210 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS: Geen inbreuken

	PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
<u>nota: Herkeuring volgens verslag 195/100915/07</u>	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/03/2018 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

~~2. De installatie is niet conform.~~

~~3. De installatie mag in dienst blijven indien onder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____~~

DE AGENT-ONDERZOEKER: nr. + naam + handtekening

326 SVL

De directeur,

Vandenbroucke

