


ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76



EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. 266642
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 326120308106

**PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

ADRES INSTALLATIE: Camiel Paulstraat 41

9620 Aartselaar.

EIGENAAR: De Loke

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: _____

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 08/03/2012 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop wooneenheid - Type der lokalen: appartement 2de

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 2x230V V Bescherming van de aansluiting autoko A

Voedingskabel hoofdbord: 8 X 6 mm² Alg. schakelaar: type ADS 40 A 300 mA

Type van de aardelektrode: 4x (baren - pennen) - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 5; RA: 17 Ohm; RI tot 710 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN OF NOTAS: Geen Inbreuken.

<u>nota: Herkeuring volgens verslag 195/10/1015/07</u>	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de stroomverdelers
	naam:
	handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT 1. De installatie is conform. De Ingangsklemmen van de algemeen ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's worden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 08/03/2012 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

326 SVK

De directeur,

Antwerpen