

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantr. :  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: info@trevi-axus.be



ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 6155111  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 03/01/2024

**Klant / Opdrachtgever:**

RENNEBERG YVONNE  
EMIEL VANDEVELDESTRAAT 243  
2830 WILLEBROEK

**Afdeling: ELE**

**VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS**  
**(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**IDENTIFICATIE**

**Erkend organisme:** OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 **Agent-bezoeker:** 306 VAN PAESSCHEN RUDI  
**Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam:** RENNEBERG **Adres:** E. VANDEVELDESTRAAT 243 2830 WILLEBROEK  
**Installateur/verantw. werk: Naam:** RENNEBERG **Adres:** E. VANDEVELDESTRAAT 243 2830 WILLEBROEK **B.T.W.:** -  
**Adres installatie:** RENNEBERG YVONNE EMIEL VANDEVELDESTRAAT 243 WILLEBROEK 2830 **Private HS-cabine:** NEE  
**Type installatie:** wooneenheid **Toestel/Install. ID:**  
**EAN nr.:** 541448820062144757 **Netbeheerder:** - **Teller nr.:** 854426282 **Nachtteller nr.:** -

**CONTROLE**

**Basis:** KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.  
**Type:** controlebezoek verkoop oude installatie (hfst. 8.4.2)  
controlebezoek (hfst. 6.5)

**Installatiedatum:**  vóór 01/10/1981  tussen 01/10/1981 en 01/06/2020  tussen 01/06/2020 en 01/06/2023  vanaf 01/06/2023

**Afwijkingen: deel 8 Boek 1 :** toegepast **en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1:** toegepast

**Datum:** 03/01/2024

**Inhoud:** Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.  
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

**INSTALLATIE**

**Spanning:** aanwezig **Aansluiting:** ondergronds **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -  
**Nom. spanning:** 3N400V **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** Aut. My **Alg. scheidingschak.:** alg.diff.schakelaar  
**Meter-bordverbinding:** kabeltype: VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Voedingsbekabeling:** kabeltype: VFVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm<sup>2</sup>  
**Aardverbinding:** aard: individueel **bereikbaarheid:** in orde  
**Aardelektrode:** type: Pen **sectie:** 16 mm<sup>2</sup>  
**Diff. schakelaar:** algemene: 4p 63A/300mA **bijkomende:** 4p 40A/300mA + 4p 63A/300mA  
**Eéndraadschema en situatieplan:**  niet aanwezig  referentie:  
**Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan:** niet in orde **Staat vast of - opgesteld materieel:** in orde  
**Aanwezige bijzondere installaties:**  PV  zwembad  sauna  voeding elektrisch voertuig  -  
**Nog niet geplaatst:**  keuken  badkamer  C.V.  verlichting  -  
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
**Aantal borden:** 5 **Aantal eindstroombanen, incl reserve:** 25 + 4 + 1 + 1 + 4

**RESULTATEN**

**Algemene isolatieweerstand:** 2,2 MOhm **Spreidingsweerstand:** 4,2 Ohm  
**Testknop diff.schak.:** In orde **Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding:** In orde  
**Bescherming tegen elektrische schokken:** rechtstreekse aanraking: In orde **onrechtstreekse aanraking:** In orde  
**Bescherming tegen overstroom:** In orde **Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I:** In orde


**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Eéndraadschema ontbreekt. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.2)</li><li>2. Situatieschema ontbreekt. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 3.1.2.3)</li><li>3. Openingen in borden afdichten. (KB 08/09/2019 – boek 1 – art. 4.2.2.1b)</li><li>4. Kringen moeten beveiligd zijn door automaten met dezelfde waarden en karakteristieken en moeten ifv de sectie van de bedrading gekozen worden.</li></ol>

**BESLUIT**

- De elektrische installatie **voldoet niet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019. De koper moet een nieuw controlebezoek laten uitvoeren, om het in orde brengen van de installatie na te gaan, **binnen een termijn van 18 maanden** te rekenen vanaf de dag van de verkoopakte. De koper mag vrij het erkend organisme voor dit nieuwe controlebezoek kiezen.

Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

**RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: [https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota\\_reglementaire\\_voorschriften.pdf](https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf)