

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be



ATECON



N°618-INSP

KEURINGSVERSLAG

Algemene gegevens :

Verslag N°: 600873
 Inspecteur: Godts Steve
 Controle volgens AREI. art.: 86, 270
 Type keuring: Indienststellingsonderzoek

Datum verslag: 24/06/2019
 Datum keuring: 22/05/2019
 Keuring N°: 20192135
 Aanwezigen:

Adres- en onderzoeksgegevens :

Plaats van het onderzoek: Antwerpsestraat 20 - app 031 , 2850 BOOM

Distributienetbeheerder: ...

Teller n°: Te plaatsen

Index teller: Dag: 0,00 Nacht: 0,00

EAN-code:

Naam opdrachtgever: DBSP

Adres opdrachtgever: Weynesbaan 8, 2820 RIJMENAM

Naam eigenaar:

Adres eigenaar:

Installateur: DBSP bvba

BTW-n° of ID: 0533.766.254

Type lokaal: Appartement (Nummer appartement : 18/031)

Algemene gegevens elektrische installatie:

Nominale spanning: 230V Max. beveiliging: 2 x 40 A Meter - bord verbinding: XVB 4 x 10 mm²
 Type electrode: Piket # verdeelborden: 1 # eindstroombanen: 8

Differentieelschakelaars:

In:	Id:	#p:	Type:	Lcu:	Test:	X2,5:
40 A	300mA	2	A	3000 A	NVT	NVT
40 A	30mA	2	A	3000 A	NVT	NVT

Beschrijving van de installatie:

Beveiligde en # kringen:	Bescherming:	Sectie:
Algemeen # 8	Kringen A-H	1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ²
Bijkomend # 8	Kringen A-H	1,5mm ² , 2,5mm ² , 4mm ²

Metingen, proeven en visuele controles:

Ra:	4,50	Ohm	Alg. isolatieweerstand:	50,00	MOhm	Aardingscontinuïteit:	OK
Directe aanraking:	OK		Indirecte aanraking:	OK		Alg. visuele controle:	OK
Correcte schema's:	OK		Equipotentiale verbindingen:	OK		Vaste toestellen:	NVT

Vaststellingen (Inbreuken, opmerkingen en nota's) Zie bijlage

Besluit: De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. De volgende periodieke controle is te voorzien voor: 22/5/2044 (art. 271). De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling. Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.

Aantal bijlagen:

Ééndraadschema's: JA

Situatieschema's: JA

Andere:

De inspecteur,
 Godts Steve



ATECON vzw
 Prins Boudewijnlaan 43 - bus 10
 2650 Edegem
 Tel: 03/770 75 14
 www.atecon.be

Visum DNB (art. 270)

ATECON vzw
Prins Boudewijnlaan 43 – bus 10
2650 Edegem
Tel: 03/770 75 14
www.atecon.be / info@atecon.be

**VASTSTELLINGEN: Inbreuken**

Geen inbreuken vastgesteld

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

Geen opmerkingen

VASTSTELLINGEN: Nota's

Nota's algemeen :

- 1.10. : Enkel de zichtbare en bereikbare gedeelten van de installatie werden gecontroleerd.
- 1.11. : Tijdens het onderzoek werden geen schakelaars, plinten, contactdozen, ... geopend.
- 1.12. : De aansluitingen van de equipotentiaal verbindingen dienen vervolledigd te worden.
- 1.17. : Badkamer is nog af te werken.
- 1.18. : Keuken is nog te plaatsen.
- 1.19. : Verlichtingsarmaturen zijn nog te plaatsen.

Raadgevingen

- A. Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- b. In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
- c. Onmiddellijk het FOD Economie, Directie Elektrische Energie, in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
- d. Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.